

**Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo
č. 3/2011 ze dne 19. 5. 2011**

Smluvní strany

O b j e d n a t e l: Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Rakovník

Adresa: Lubenská 2250, 269 01 Rakovník

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiřina Fišerová, CSc.

V technických záležitostech oprávněn jednat: Josef Kesl

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1

Číslo účtu: 51-1737230227/0100

IČ/DIČ: 00020478

a

Z h o t o v i t e l: GEPARD, s. r. o.

Adresa: Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

Zastoupený: Ing. Miloslavem Jebavým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloslav Jebavý, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloslav Jebavý, jednatel

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu: 124378339/0800

IČ/DIČ: 61499552/CZ61499552

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo, uzavřená na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pšovky včetně rekonstrukce přídělů.

K tomuto dodatku přistoupily smluvní strany na základě žádosti zhotovitele (žádost doložena v příloze dodatku) ze dne 31. 10. 2012 a na základě žádosti zhotovitele (žádost doložena v příloze dodatku) ze dne 7. 11. 2012.

Příloha č. 1 ke KPÚ Pšovky

1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

Mění se termín dokončení prací, tj. termín **31. 1. 2013** se nahrazuje termínem novým, tj. **30. 4. 2014.**

2.1. – 2.4. Plán společných zařízení včetně doměření výškopisu a podélných a příčných profilů

Mění se termín dokončení prací, tj. termín **31. 12. 2012** se nahrazuje termínem novým, tj. **31. 5. 2013.**

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území – stabilizace plastovým znakem

Mění se počet bodů, tj. počet bodů uvedených ve Smlouvě o dílo č. 3/2011 tj. **110 bodů** se nahrazuje novým počtem bodů tj. **34 bodů**.

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území – stabilizace kamennou značkou

Mění se počet bodů, tj. počet bodů uvedených ve Smlouvě o dílo č. 3/2011 tj. **3 body** se nahrazují novým počtem bodů tj. **0 bodů**.

1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území – vyšetření vnitřního obvodu

Mění se počet měrných jednotek, tj. počet měrných jednotek uvedených ve Smlouvě o dílo č. 3/2011 tj. **46 MJ** se nahrazuje novým počtem měrných jednotek tj. **44 MJ**.

1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území – stabilizace plastovým znakem

Mění se počet bodů, tj. počet bodů uvedených ve Smlouvě o dílo č. 3/2011 tj. **120 bodů** se nahrazuje novým počtem bodů tj. **39 bodů**.

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou výtiscích.


V Rakovníku dne 12. 11. 2012

V Rakovníku dne 12. 11. 2012

Objednatel:

Zhotovitel:

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
RAKOVNÍK
269 01 Rakovník, Lubenská 2250
-3-

 **Gepard**
spol. s r. o.
ŠTEFÁNIKOVA 52, 150 00 PRAHA 5



Ing. Jiřina Fišerová, CSc.
ředitelka Pozemkového úřadu
Rakovník



Ing. Miloslav Jebavý
jednatel společnosti
GEPARD, s. r. o.

Ministerstvo zemědělství ČR
Pozemkový úřad Rakovník
Lubenská 2250
269 37 Rakovník

Je/85/12

Praha, 31. 10. 2012

Věc: Návrh úpravy termínů plnění KPÚ Pšovlky

Vážení obchodní přátelé,

dovoluji si Vám navrhnout změny termínů těchto fakturačních celků Smlouvy o dílo č. 3/2011 o zhotovení komplexní pozemkové úpravy s upřesněním přidělů v k.ú. Pšovlky:

- 1) **Plán společných zařízení** včetně doměření výškopisu a podélných a příčných profilů (položky 2.1. až 2.4.)


Plán společných zařízení (PSZ) musí být před svým schválením zastupitelstvem obce posouzen regionální dokumentační komisí, která zahájila činnost v tomto roce. Termín předložení PSZ dokumentační komisi nám dosud není znám, předpokládáme, že bude začátkem příštího roku. Navrhují změnu termínu uvedených položek z 31. 12. 2011 na 31. 5. 2013.

- 2) **Zjišťování hranic pozemků neřešených** dle § 2 zákona (položka 1.6.)

V dosavadním průběhu pozemkové úpravy nebyly žádné pozemky označeny jako „neřešené dle § 2 zákona“. Navrhují položku zatím nerušit, ale upravit její termín shodně s návrhem nového uspořádání pozemků (změna termínu z 31. 1. 2013 na 30. 4. 2014).

Děkuji Vám za porozumění a ochotu při vyřízení mého návrhu.

S pozdravem



Ing. Miloslav Jebavý
jednatel GEPARD, s.r.o.

 **Gepard**

spol. s r.o.
ŠTEFÁNIKOVA 52, 150 00 PRAHA 5



Ministerstvo zemědělství ČR
Pozemkový úřad Rakovník
Lubenská 2250
269 37 Rakovník

Je/86/12

Praha, 7. 11. 2012

Věc: Úprav počtu měrných jednotek pro KPÚ Pšovky - méněpráce

Vážení obchodní přátelé,

dle Smlouvy o dílo č. 3/2011 o zhotovení komplexní pozemkové úpravy s upřesněním přidělu v k.ú. Pšovky (dále jen Smlouva) budeme v letošním roce ještě (mimo jiné) fakturovat položky 1.4. a 1.5. – geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území. Zjišťování průběhu hranic v terénu proběhlo v září tohoto roku, nyní dokončujeme dokumentaci provedeného šetření.

Dle množství skutečně provedených prací upřesňujeme počty měrných jednotek (MJ), které budeme fakturovat:

- 1.4. – stabilizace plastovým znakem – 34 bodů (předpoklad dle Smlouvy 110 bodů)
 - stabilizace kamennou značkou – 0 bodů (předpoklad dle Smlouvy 3 body)
- 1.5. – vyšetření vnitřního obvodu - 44 MJ (předpoklad dle Smlouvy 46 MJ)
 - stabilizace plastovým znakem – 39 bodů (předpoklad dle Smlouvy 120 bodů)

Předpokládaná cena bez DPH tak bude nižší o 28 050,- Kč.

Dle skutečného množství MJ je možné dodatkem upravit Smlouvu.

S pozdravem

Ing. Miloslav Jebavý
jednatel GEPARD, s.r.o.

s.p.o.l. s.r.o.
ŠTEFÁNIKOVA 52, 150 00 PRAHA 5

GEPARD, s.r.o.
Štefánikova 77/52 IČ: 61499552
150 00 Praha 5 DIČ: CZ61499552

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s.
č.ú. 2300284681/2010

tel: 257 322 000, 257 315 389
tel/fax: 257 315 390
E-mail: gepard@gepard.cz

ISO 9001
ISO 14001

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558.

Příloha č. 1 ke SOD č. obj., č. zhotov. - KPÚ s upřesněním přidělů

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	1010	120	121 200	31.12.2011
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	64	1 000	64 000	31.1.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	30	2 000	60 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	526	700	368 200	31.7.2012
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní)	ha	26	1 500	39 000	
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	456	600	273 600	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					31.12.2012
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	52	2200	114 400	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	34	150	5 100	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	0	1 500	0	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					31.12.2012
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	44	2 500	110 000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	39	150	5 850	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					30.4.2014
	- vytyčení pozemků	100bm	40	2000	80 000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	120	150	18 000	
1.7.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	526	200	105 200	31.7.2012
1.8.	Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	526	500	263 000	31.12.2012
1.9.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání	ha	1010	160	161 600	31.5.2013
Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH						1 789 150

Příloha č. 1 ke SOD č. obj., č. zhotov. - KPÚ s upřesněním přidělů

2. Návrhové práce					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	1010	300	303 000	31.5.2013
2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	30	500	15 000	31.5.2013
Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	10	500	5 000	31.5.2013
2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	12	500	6 000	31.5.2013
2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	10	500	5 000	31.5.2013
2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	999	700	699 300	30.4.2014
2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	12 000	48 000	31.7.2014
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH				1 081 300	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	200	600	120 000	3
Stabilizace hranic pozemků	bod	500	150	75 000	
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1010	250	252 500	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH				447 500	

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH	1 789 150 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1 081 300 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	447 500 Kč
Celková cena bez DPH	3 317 950 Kč
DPH	663 590 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 981 540 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

²⁾ vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

V Praze dne 5. 11. 2012

Za objednatele:

.....
ředitel(ka) Pozemkového úřadu

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloslav Jebavý
jednatel GEPARD, s.r.o.



Gepard
 spol. s r.o.
 ŠTEFÁNIKOVA 52, 150 00 PRAHA 5